Dipl.-Ing. Helmut J O B S T
Dipl.-Ing. Markus J O B S T
Ingenieurkonsulenten f. Vermessungswesen

K O O R D I N A T E N V E R Z E I C H N I S

SYSTEM GAUSS - KRÜGER M 34

Übernommene und überprüfte VA-Punkte K.G. Klingenbach

Punkt Nr.	Y(m)	X(m)
701	15175.29	290778.72
702	15178.80	290771.64
1240	15539.48	289841.15

Übernommene und überprüfte VA-Punkte K.G. Zagersdorf

Punkt Nr.	Y(m)	X(m)
557	15497.42	289931.43
4131	15352.72	290376.14
4138 G	15350.26	290384.01
4139 G	15348.06	290389.69
4262 G	15339.78	290374.24
4263 G	15351.00	290382.10
4264 G	15338.18	290382.14
4265 G	15352.41	290377.20

Reservierte Punkte aus GZP 96/2007 K.G. Zagersdorf

Punkt Nr.	Y(m)	X(m)
5864	15196.86	290731.86
5865	15216.70	290687.30
5866	15222.06	290675.46
5867	15230.14	290658.26
5868	15241.32	290635.90
5869	15255.28	290608.22
5870	15266.62	290583.72
5871	15303.50	290509.40
5872	15351.21	290374.63
5873	15360.13	290341.94
5874	15366.87	290318.90
5875	15373.63	290300.08
5876	15388.11	290261.72
5877	15396.08	290235.94
5878	15427.96	290141.68
5879	15442.17	290091.62
5880	15438.53	290089.73
5881	15444.78	290080.93
5882	15449.80	290066.80
5883	15458.02	290038.59
5884	15506.39	289906.91
5885	15518.17	289878.19
5886	15523.83	289866.49
5887	15546.60	289825.37
5888	15562.64	289796.53
5889	15568.36	289787.13
5890	15593.86	289746.23
5891	15592.93	289745.88
5892	15614.49	289713.07

Dipl.-Ing. Helmut J O B S T
Dipl.-Ing. Markus J O B S T
Ingenieurkonsulenten f. Vermessungswesen

Punkt Nr.	Y(m)	X(m)
5893	15673.45	289586.73

Die Vermessung wurde so vorgenommen, dass (bei Annahme einer mittleren Punktlagegenauigkeit der Triangulierungspunkte von +/- 5 cm bzw. der Einschaltpunkte von +/- 7 cm) eine mittlere Punktlagegenauigkeit der Standpunkte von +/- 10 cm und eine mittlere Punktlagegenauigkeit der Grenzpunkte von +/- 15 cm nicht überschritten sind.