Anhang A

Zum Prüfungsbefund der Gasanlage _____
PLZ/Ort/Straße/HNr.

Datum der Anlagenerrichtung: _____

Verantwortlicher Monteur: _____

Schweißarbeiten ausgeführt von: _____

Pressarbeiten ausgeführt von: _____

1. Eingebaute Gasgeräte:

		1. Gerät	2. Gerät	3. Gerät
	Gerätebauart (A, B, C)			
	Kamingerät	☐	☐	☐
	Außenwandgerät	☐	☐	☐
	Aufstellungsraumvolumen [m^3]			
Bauart **A**	öffenbare Fenster oder Türe ins Freie	☐	☐	☐
Bauart **A**	Absaugeinrichtung	☐	☐	☐
Bauart **A**	Absaugeinrichtung elektrisch verriegelt	☐	☐	☐
Bauart **B**	Verbrennungsluftzuführung Berechnung nach G1 (Anhang C)	☐	☐	☐
Bauart **B**	Verbrennungsluftzuführung Messung nach G 12 (Anhang D)	☐	☐	☐

2. Leitungsanlage:

	Stahl	Edelstahl	Kupfer	geschweißt	gepresst
Unterputz, Fußboden, Leichtbauwand	☐			☐	
Aufputz, Rohrkanal, Installationsschacht	☐	☐	☐	☐	☐
Sonderfall (z.B. spezielle Verbindungsart, erdverlegte Leitung):					

Die Lage und Ausführung der Gasanlage erfolgen entsprechend Anhang B.

3. Druckprüfung:

Die erforderlichen Druckprüfungen entsprechend der ÖVGW-Richtlinie G1/2 Abschnitt 13 wurden durchgeführt. Insbesondere wurden eine Vorprüfung (Festigkeitsprüfung) mit einem Prüfdruck von **1 bar** und eine Dichtheitsprüfung mit einem Prüfdruck von **150 mbar** vorgenommen. Die gesamte Gasanlage war zum Zeitpunkt der Prüfung dicht.

4. Anmerkungen:

_____

_____